

**FORMATO ORDEN DE SERVICIO**

Código: RF-FOR-007
Versión: 02
Subproceso: N/A
Fecha: Diciembre 12 de 2016
Página: 1 de 1

Número		3838					
Nombre de la Sede			DIRECCION SEDE				
DVU1			Dirección: Calle 7 # 38-85 divino niño				
CIUDAD		CENTRO DE COSTOS		SOLICITANTE DEL SERVICIO		TELEFONO	
VALLEDUPAR		DVU1		RECURSOS FISICOS			
TIPO DE SERVICIO:		MANTENIMIENTO		LUGAR EXACTO:			
<i>MANTENIMIENTO AIRES. Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo De Aires Acondicionado Sede DVU1, Se Encontraron 03 Aires Acordonados Instalados En El Área Y Un Aire Marca:CARRIER Serie:1243130 Se Encontro Con Evaporador Parcialmente Congelado Y Con Fuga De Gas Refrigerante, Se Corrigió Anomalía, Se Dejaron Los Tres Equipos Funcionando En Óptimas Condiciones.</i>							
FECHA INICIO		10 12 2021		FECHA TERMINACION		10 12 2021	
MATERIALES							
ITEM						U.M	CANT.
01		GAS REFRIGERANTE R-410A				Kg	1.5
PERSONAL QUE EJECUTA TRABAJO				CONTRATISTA			
NOMBRE				IDENTIFICACION		TELEFONO	% PART
JOSE ANTONIO MARTINEZ				77'189.472 Valledupar		3028499417	
CRITERIO		E	B	R	M	OBSERVACIONES	
OPORTUNIDAD							
CALIDAD							
SERVICIO							

Firma: _____
Nombre: _____
Cedula _____
Responsable tienda

Firma: _____
Nombre: JOSE ANTONIO MARTINEZ
Cedula 77'189.472 Valledupar
Tecnico Responsable



En esta imagen se puede apreciar que el amperaje del equipo y la presión de gas refrigerante están por debajo de lo requerido



En esta otra imagen se puede ver como el amperaje y la presión de gas refrigerante aumentaron llegando a lo requerido luego de corregir la fuga de gas refrigerante y de completar la carga de gas refrigerante R-410A.



FORMATO ORDEN DE SERVICIO

Codigo: RF-FOR-007
Versión: 02
Subproceso: N/A
Fecha: Diciembre 12 de 2016
Página: 1 de 1

Table with 3 columns: Nombre de la Sede (DVU2), Número (3839), DIRECCION SEDE (Dirección: Diagonal 16 # 14-29)

Table with 4 columns: CIUDAD (VALLEDUPAR), CENTRO DE COSTOS (DVU2), SOLICITANTE DEL SERVICIO (RECURSOS FISICOS), TELEFONO

MANTENIMIENTO AIRES. Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo De Aires Acondicionado Sede DVU2, Se Encontraron 04 Aires Acordonados Instalados En El Área, Se Dejaron Los Cuatro Equipos Funcionando En Óptimas Condiciones.

Table with 4 columns: FECHA INICIO (13/12/2021), FECHA TERMINACION (13/12/2021)

Table with 4 columns: ITEM, MATERIALES, U.M, CANT.

Table with 4 columns: PERSONAL QUE EJECUTA TRABAJO (JOSE ANTONIO MARTINEZ), CONTRATISTA (IDENTIFICACION, TELEFONO, % PART)

Table with 6 columns: CRITERIO (OPORTUNIDAD, CALIDAD, SERVICIO), E, B, R, M, OBSERVACIONES

Firma:
Nombre:
Cedula
Responsable tienda

Firma:
Nombre: JOSE ANTONIO MARTINEZ
Cedula: 77'189.472 Valledupar
Tecnico Responsable